« 02 » сентября_2019 г.

Акт
подключения охранно-пожарной сигнализации к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, для обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития пожаров.

Объект защиты: (указывается название объекта, адрес месторасположения) ПОУ «Тулунский СТК» РО ДОСААФ России Иркутской области _____
Иркутская обл., Тулунский район г.Тулун ул. Гидролизная ,д.7

Наименование ОПС: (название, маркировка)__ППКОП «Цербер GSM»_____
Сведения о подключение ОПС к ПАК: подключение произведено ТРО «ВДПО» от 02.12.2019 г._____

Результат испытания работоспособности ОПС после подключения к ПАК: Технические средства автоматической пожарной сигнализации в дежурном режиме работают в норме, в тревожном режиме выдают звуковой и световой сигналы._____
_____

Состояние датчиков (состояние тревожных извещателей)__ в норме_____
_____

Состояние источников резервного питания_____ в норме_____
_____

Состояние контрольно-приемных приборов (устройство, которое получает сигнал тревоги от извещателей)_____в норме_____
_____

Состояние исполнительных устройств (агрегаты, которые обеспечивают выполнение заданного алгоритма действий системы в ответ на то или иное тревожное событие (подача сигнала оповещения автодозвон, включение механизмов пожаротушения)_____в норме_____

Заключение: Установки автоматической пожарной сигнализации в дежурном режиме работают устойчиво, соответствуют техническим требованиям. Подключить комплекс пожарной сигнализации к ПЦН на постоянной основе с 02.12.2019 г._____
_____
Примечание:_____

Уполномоченный представитель объекта защиты:_____ Луковников А.И.
ПОУ «Тулунский СТК» РО ДОСААФ (подпись)
России Иркутской области

Уполномоченный представитель обслуживающей _____ Нуискова Н.Н.
организации ОПС: (подпись)
Председатель ТРО «ВДПО»

Представитель от ФПС:
Начальник
7 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области _____ Филиппович А.О.
(подпись)